



Közmű tervezéztetési jegyzőkönyv

Készült: 2017. augusztus 29.-én a Heves Megyei Vízmű ZRt. Gyöngyösi Üzemegységének (Vízmű) hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

- Vízmű (ivóvíz, szennyvízcsatorna üzemeltetője) részéről: Válóczy Tibor
- Megbízó: Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- Tervező: Perfekt K.V.V Kft. Szolnok, 5000 Garibaldi u. 20.
- Tervező képviselője: Nemes Gyula (VZ-T/15-0185) - elektronikusan kérte az egyeztetést

Tárgy: Jászárokszállás, Széchenyi u. kerékpárút és hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és ivóvízhálózat rekonstrukció - kiviteli tervének egyeztetése

A Tulajdonos megbízásából Nemes Gyula (VZ-T/15-0185) tervező 27/2017. munkaszámon, elkészített kiviteli tervét benyújtotta egyeztetésre, a tárgyi vízjogi létesítési engedélyes terv részeként. A tervét az egyeztető szerv átvizsgálta és vele kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi.

Az kiviteli tervvel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

- Az érintett vezetékszakaszon üzemelő NA 150 ac anyagú ivóvíz gerinc nyomóvezetékünk cseréjét NA 160 KPE vezetékre az eredeti nyomvonalal párhuzamos vezetésben támogatjuk.
- A tervezett rekonstrukció induló és záró aknájának tervével, elhelyezésével Széchenyi 116. mellett, és az Adácsi – Széchenyi u. sarkon - egyetértünk, azt vízzáró kivitelben, a műszaki egységesítési irányelveinkben foglalt anyagminőségű anyagokkal, szerelvényekkel kell kialakítani! Az aknában zsompot kell kialakítani, azokat D400-as terhelési osztályú fedlapokkal kell fedni! Az aknák szerelvényezését, a kialakítandó ivóvízvezeték hálózat elemeihez kell igazítani, bennük szakaszoló tolózárat kell elhelyezni!
- A Széchenyi u. 116/A mellett található, NA 80 altalaj tűzcsapot a rekonstrukció záró aknájához kapcsolódóan NA 80 földfeletti kivitelűre kell cserélni, és a zöldsávba kell elhelyezni, az út padkájából!





HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

Az Észak-magyarországi régió 2006. évi Regionális Minőségi Nagydíjas Vállalkozása

Gyöngyösi Üzemegység

3200 Gyöngyös, Katona József u. 6. - 3200 Pf.: 88. - Tel.: 37/311-038 - Fax.: 37/311-451

e-mail: titkarsag@gyongyos.hmvizmurt.hu



- A tervezett ivóvíz bekötések (7 db) méretével átalakításával kapcsolatban a Sportpálya, Malom épület, Élelmiszerbolt és volt Óvoda kapcsán közösen kialakított átépítéssel egyetértünk. A Meglévő bekötés megmaradása Sportpálya, Malom esetében átépítés Adácsi u. NA 300 gerincvezeték felé az élelmiszerbolt és volt Óvoda esetében – a kivitelezés keretében!
- A kiviteli munka idejére írásban szakfelügyeletet kell megrendelni a munkakezdés előtt 8 nappal. A szabványos védőtávolságot (1 m) kérjük mindenütt betartani. A vízvezeték esetleges kiváltásának helyét, módjával és a vezeték biztonságba helyezését egyeztetni kell. A vezeték megközelíthetőségét és üzemeltethetőségét a kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.
- Az érintett közművek (ivóvíz és szennyvíz gerinchálózat és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak) 2 m-es védőtávolságán belül (közműkeresztezéseknél) csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- A vízvezeték minimális földtakarása 1,2 m.
- Az elkészült új vízvezetékek csak megfelelő vízminta eredmény birtokában, nyomáspróba után adhatók át az üzemeltetőnek. A vízellátó rendszerre való rákötést csak az üzemeltető végezheti, külön díj ellenében.
- Az elkészült árokról, műtárgyról, a védőcsővel ellátott szakaszokról geodéziai bemérést kérünk papír és elektronikus formában.
- A kivitelezés közbeni károkozásért a Kivitelező a felelős. A használatbavételi hozzájárulásunk feltétele a szakfelügyelet ellátása, és az esetleges károkozás megtérítése. Az aknafedlapoknak illeszkedni kell a terheléshez, és az aknákat vízzáró kivitelben kell elkészíteni.
- A témában korábban leegyeztetett tervek (csapadékvíz elvezetés, ivóvízvezeték rekonstrukció, kerékpárút építés) egyeztetéseiben foglaltak maradéktalan betartása mellett a kiviteli tervhez hozzájárulunk.
- Nyilatkozatunk érvényessége egy év.

Heves Megyei Vízmű Zrt.
Gyöngyösi Üzemegység
3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6.
Tel.: 37/311-038

Heves Megyei Vízmű ZRt.

K.m.f.

Egyeztető
(Elektronikusan kérte az egyeztetést.)

